

## 08/2009

- 04.08.2009 – Podpis smlouvy o dílo mezi městem Bystré a zhotovitelem firmou BÁČA, Polička s.r.o.
- 05.08.2009 – Předání staveniště, zahájení fyzické realizace stavby
- 06.08.2009 – provedena dodávka a montáž billboardu
- 06.08.2009 – zpracována 1. monitorovací zpráva za období 02/2009-06/2009, v monitorovacím období neproběhly žádné platby
- 15.08.2009 - vystavena faktura č. 010 2009 za PD pro provedení stavby ve výši 12.360,- Kč
- 15.08.2009 - vystavena faktura č. 009 2009 za zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby ve výši 6.000,- Kč
- 25.08.2009 – zadáno GP dořešení detailů statického zajištění schodiště do 3.NP
- 25.08.2009 – zadáno GP rozkreslení schodiště do 1. PP dle projektové dokumentace
- 25.08.2009 – byla zpracována aktualizace soupisu vnitřního vybavení a zařízení pro 2.NP, a to včetně aktualizace parametrů a realizovatelných rozměrů, byl odsouhlasen nákup klavíru pro 1.NP
- 27.08.2009 – vystavena faktura č. 214/2009 za billboard ve výši 2.797,-Kč
- 08/2009 – provedeny stavební práce a nákup části vnitřního vybavení pro 2.NP, zahájeny práce na vstupní části do 1. PP, proveden nákup klavíru pro 1.NP**

## 09/2009

- 08.09.2009 – vystaveny faktury za realizaci stavby za období 08/2009 – fa. č. 200910401, fa.č. 200910402, fa.č. 200910403, fa.č. 200910404 v celkové výši 1,553.729,- Kč
- 16.09.2009 – vystavena faktura č. 09689 za zpracování VŘ ve výši 7.000,- Kč
- 22.09.2009 – dohodnuty detaily provedení nových vstupních dveří do 1. PP, dohodnuta varianta vnitřních povrchů v 1. PP
- 09/2009 – pokračují práce na vstupní části do 1. PP, zahájeny práce ve sklepních místnostech 1. PP**

## 10/2009

- 06.10.2009 – dohodnuta dispozice kuchyňského koutu v 1. PP, byl odsouhlasen nákup stage piana pro 1. NP
- 08.10.2009 - vystavena faktura č. 013/2009 za autorský dozor za období 08-09/2009 ve výši 6.520,- Kč
- 13.10.2009 – dohodnuty detaily interiérového vybavení 1. PP
- 14.10.2009 – vystavena faktura za realizaci stavby za období 09/2009 – fa. č. 200910478 v celkové výši 230.982,- Kč
- 20.10.2009 – bylo dohodnuto dořešení výběru klimatizační jednotky nebo prověření změny na odvlhčovač a přímotop nebo rekuperaci změna, dořešeny typy dlažeb a spárování pro podlahy 1. PP
- 10/2009 – pokračují práce na vstupní části do 1. PP a práce ve sklepních místnostech 1.PP, proveden nákup stage piana pro 1.NP**

## 11/2009

- 03.11.2009 – bylo rozhodnuto o upřesnění soupisu komponentů multimediální audio sestavy a PC techniky pro 2.NP, budou specifikována svítidla do expozičních prostorů 1.PP
- 04.11.2009 – vystavena faktura za realizaci stavby za období 10/2009 – fa. č. 200910526 v celkové výši 218.206,- Kč
- 04.11.2009 - vystavena faktura č. 015/2009 za autorský dozor za období 10/2009 ve výši 2.421,- Kč
- 10.11.2009 - odsouhlaseno nahrazení podlahy z prken tloušťky 32mm dvěma OSB deskami tloušťky 18 a 15mm kladených do kříže
- 11/2009 – pokračují práce ve sklepních místnostech 1. PP, zahájeny práce ve 3. NP – půdní prostor**

## 12/2009

- 01.12.2009 – dohodnuto provedení odvětrání střešního prostoru vikýřových oken do půdního prostoru nad 3.NP, dohodnuto umístění půdního výlezu v m. č. 4
- 03.12.2009 – vystavena faktura za realizaci stavby za období 11/2009 – fa. č. 200910570 v celkové výši 95.994,- Kč
- 08.12.2009 – dohodnuty úpravy dispozice učebny výtvarné výuky, úpravy dispozice hygienického zázemí, úprava otopných těles v m. č. 3.01 a zrušení hydroizolací v hygienických místnostech
- 14.12.2009 – vystavena faktura č. 12209 za technický dozor za období 09-11/2009 ve výši 17.850,- Kč
- 18.12.2009 – GP dořeší - skladby konstrukcí v podlaze mezi 2.NP a 3.NP a zateplení střechy, PBŘS, statické zajištění schodů do 3.NP;  
z důvodu užívání schodolezu odsouhlasena změna schodišťových stupňů ze dřeva na PVC
- 31.12.2009 – vystavena faktura za realizaci stavby za období 12/2009 – fa. č. 200910613 v celkové výši 611.734,- Kč
- 12/2009 – pokračují práce ve 3.NP – půdní prostor**