

# Monitorovací zpráva - hlášení o pokroku

## Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 062EwPM00402

### 1. Údaje o projektu

**Prioritní osa:** 13.2  
Rozvoj městských a venkovských oblastí

**Oblast podpory:** 13.2.3  
Rozvoj venkova

**Podoblast podpory:**

**Kraj:** ROP NUTS II Severovýchod

**Projekt:** Město Bystré

**Registrační číslo projektu:** CZ.1.13/2.3.00/02.00068

**Název projektu:** Multifunkční dům - kulturní a společenské centrum

**Kontaktní osoba:** Pruška Jiří

**Adresa:** Bystré, nám. Na podkově, 2, 56992

**E-mail:** stavebni@bystre.cz

**Telefon:** 777104121

### 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

**Pořadí:** 4

**Typ zprávy:** Etapová zpráva s žádostí o platbu

**Plánované datum předložení:** 23.10.2009

**Sledované období:** 16.07.2009 - 15.10.2009

### 3. Indikátory hlášení

**Kód národního seznamu:** 52.02.15

**Název indikátoru:** Počet nových vytvořených pracovních míst v rámci projektu na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)

**Jednotka:** PM

**Výchozí hodnota:** 0.00

**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0.00

**Dosažená hodnota:** 0.00

**Cílová hodnota:** 1.00



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

<b>Kód nár. íselníku:</b>	65.01.00
<b>Název indikátoru:</b>	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
<b>Jednotka:</b>	ha
<b>Výchozí hodnota:</b>	0.00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	0.00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0.00
<b>Cílová hodnota:</b>	0.00
<b>Kód nár. íselníku:</b>	65.15.01
<b>Název indikátoru:</b>	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objekt ur ených pro vzd lávání (venkov)
<b>Jednotka:</b>	m2
<b>Výchozí hodnota:</b>	0.00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	0.00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0.00
<b>Cílová hodnota:</b>	0.00
<b>Kód nár. íselníku:</b>	65.15.03
<b>Název indikátoru:</b>	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objekt sociálních služeb a zdravotní pé e (venkov)
<b>Jednotka:</b>	m2
<b>Výchozí hodnota:</b>	0.00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	0.00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0.00
<b>Cílová hodnota:</b>	0.00
<b>Kód nár. íselníku:</b>	65.20.00
<b>Název indikátoru:</b>	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areál (brownfields) celkem
<b>Jednotka:</b>	ha
<b>Výchozí hodnota:</b>	0.00
<b>Dosažená hodnota p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	0.00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0.00
<b>Cílová hodnota:</b>	0.07

## 4. Výběrová řízení

**Pořadové číslo V :** 001  
**Specifikace druhu žadatele:** veřejný zadavatel  
**Název V :** Zpracování projektové dokumentace Multifunkční dům - kulturní a společenské centrum  
**Postup pí V :** Veřejná zakázka malého rozsahu  
**Druh V podle podmínek:** Dodávky  
**Stav V :** Výběrové řízení ukončeno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH):** 540 000.00  
**Podpísané/skutečné datum zahájení V :** 04.05.2007  
**Podpísané/skutečné datum ukončení V :** 30.05.2007  
**Dodavatelé výběrového řízení:** APOLO CZ s.r.o. / 27492851

**Pořadové číslo V :** 002  
**Specifikace druhu žadatele:** veřejný zadavatel  
**Název V :** Zpracování žádosti do ROP  
**Postup pí V :** Veřejná zakázka malého rozsahu  
**Druh V podle podmínek:** Služby  
**Stav V :** Výběrové řízení ukončeno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH):** 387 316.00  
**Podpísané/skutečné datum zahájení V :** 12.12.2007  
**Podpísané/skutečné datum ukončení V :** 19.12.2007  
**Dodavatelé výběrového řízení:** Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, ve zkrácené formě - RRA PK / 69153361

**Pořadové číslo V :** 003  
**Specifikace druhu žadatele:** veřejný zadavatel  
**Název V :** Multifunkční dům - kulturní a společenské centrum  
**Postup pí V :** Zjednodušené podlimitní řízení  
**Druh V podle podmínek:** Stavební práce  
**Stav V :** Výběrové řízení ukončeno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH):** 19 972 278.00  
**Podpísané/skutečné datum zahájení V :** 26.01.2009  
**Podpísané/skutečné datum ukončení V :** 30.03.2009  
**Dodavatelé výběrového řízení:** PÁSEK - stavební firma spol. s r.o. / 25281607



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**Po adové číslo V :** 004  
**Specifikace druhu žadatele:** veřejný zadavatel  
**Název V :** Publicita projektu Multifunkční dům - kulturní a společenské centrum  
**Postup při V :** Veřejná zakázka malého rozsahu  
**Druh V podle předem tu:** Dodávky  
**Stav V :** Výběrové řízení plánováno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v K (bez DPH):** 80 000.00  
**Předpokládané/skutelné datum zahájení V :** 24.03.2009  
**Předpokládané/skutelné datum ukončení V :** 08.04.2009  
**Dodavatelé výběrového řízení:** REK plus, s.r.o. / 64257771

**Po adové číslo V :** 005  
**Specifikace druhu žadatele:** veřejný zadavatel  
**Název V :** Technický dozor projektu Multifunkční dům - kulturní a společenské centrum  
**Postup při V :** Veřejná zakázka malého rozsahu  
**Druh V podle předem tu:** Služby  
**Stav V :** Výběrové řízení ukončeno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v K (bez DPH):** 355 000.00  
**Předpokládané/skutelné datum zahájení V :** 05.11.2008  
**Předpokládané/skutelné datum ukončení V :** 19.11.2008  
**Dodavatelé výběrového řízení:** APOLO CZ s.r.o. / 27492851

**Po adové číslo V :** 006  
**Specifikace druhu žadatele:** veřejný zadavatel  
**Název V :** poskytovatel úprav  
**Postup při V :** Veřejná zakázka malého rozsahu  
**Druh V podle předem tu:** Služby  
**Stav V :** Výběrové řízení ukončeno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v K (bez DPH):** 889 536.00  
**Předpokládané/skutelné datum zahájení V :** 08.08.2008  
**Předpokládané/skutelné datum ukončení V :** 15.09.2008  
**Dodavatelé výběrového řízení:** Česká společnost, a.s. / 45244782



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**Po adové číslo V :** 007  
**Specifikace druhu žadatele:** ve stejný zadavatel  
**Název V :** zpracovatel výběrových řízení  
**Postup podle V :** Ve stejná zakázka malého rozsahu  
**Druh V podle podmínek:** Služby  
**Stav V :** Výběrové řízení ukončeno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v K (bez DPH):** 67 000.00  
**Předpokládané/skutecné datum zahájení V :** 26.08.2008  
**Předpokládané/skutecné datum ukončení V :** 15.09.2008  
**Dodavatelé výběrového řízení:** JUSTITIA, s.r.o. / 25392875

**Po adové číslo V :** 008  
**Specifikace druhu žadatele:** ve stejný zadavatel  
**Název V :** zpracovatel projektové dokumentace  
**Postup podle V :** Ve stejná zakázka malého rozsahu  
**Druh V podle podmínek:** Služby  
**Stav V :** Výběrové řízení ukončeno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v K (bez DPH):** 355 000.00  
**Předpokládané/skutecné datum zahájení V :** 05.11.2008  
**Předpokládané/skutecné datum ukončení V :** 19.11.2008  
**Dodavatelé výběrového řízení:** APOLO CZ s.r.o. / 27492851

**Po adové číslo V :** 009  
**Specifikace druhu žadatele:** ve stejný zadavatel  
**Název V :** zajištění autorského dozoru  
**Postup podle V :** Ve stejná zakázka malého rozsahu  
**Druh V podle podmínek:** Služby  
**Stav V :** Výběrové řízení ukončeno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v K (bez DPH):** 159 000.00  
**Předpokládané/skutecné datum zahájení V :** 05.11.2008  
**Předpokládané/skutecné datum ukončení V :** 19.11.2008  
**Dodavatelé výběrového řízení:** APOLO CZ s.r.o. / 27492851



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## 5. Publicita

**Způsob zajištění publicity:** Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Pamětní deska nahrazující informační billboard bude umístěna na objektu multifunkčního domu nejpozději po ukončení stavebních prací a bude splňovat veškeré náležitosti dle Pravidel publicity v rámci ROP SV. Doplnková publicita projektu bude prováděna také prostřednictvím médií, například v regionálním tisku a televizí formou článků a zpráv o projektu a poskytovateli dotace. Informace o projektu budou průběžně aktualizovány na internetových stránkách města.

**Stav aktuální:** Zajištění povinné publicity formou pamětní desky bude zahájeno bezprostředně po ukončení fyzické realizace projektu. Informace o realizaci projektu jsou průběžně aktualizovány na internetových stránkách města Bystré.  
<http://www.bystre.cz/rozvojove-projekty/projekty/multi-dum>

**Způsob zajištění publicity:** Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Vzhledem k investičnímu charakteru projektu a faktu, že celkový veřejný příspěvek na operaci překročí 500 000 EUR, bude místo realizace (stavení) v průběhu realizace viditelně označeno informačním billboardem, jenž bude respektovat veškeré náležitosti stanovené v Pravidlech publicity v rámci ROP SV. Tento billboard bude nahrazen v závěrečné fázi stavebních prací pamětní deskou umístěnou na objektu multifunkčního domu.

**Stav aktuální:** Dne 8.4.2009 při zahájení fyzické realizace projektu došlo k zajištění povinné publicity prostřednictvím velkoplošného reklamního panelu - billboardu v místě realizace projektu.

## **6. Rovné p íležitosti**

**Kriterium pro rovné p íležitosti:** Projekt obsahuje vybudování za ízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní rovných p íležitostí:**

**Stav p í podání projektové žádosti:**

**Stav aktuální:** Toto kritérium pro zajišt ní rovných p íležitostí bude zajišt no po ukon ení fyzické realizace projektu.

**Kriterium pro rovné p íležitosti:** Projekt p ísp je ke zlepšení služeb pro rodi e s d tmi.

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní rovných p íležitostí:**

**Stav p í podání projektové žádosti:**

**Stav aktuální:** Toto kritérium pro dosažení rovných p íležitostí bude zajišt no v provozní fázi projektu.

**Kriterium pro rovné p íležitosti:** Projekt vytvá í podmínky pro zajišt ní specifických pot eb osob, které za b žných podmínek nemohou plnohodnotn využívat nabízených služeb/prostor.

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní rovných p íležitostí:**

**Stav p í podání projektové žádosti:**

**Stav aktuální:** Toto kritérium pro zajišt ní rovných p íležitostí bude zajišt no po ukon ení fyzické realizace projektu.

**Kriterium pro rovné p íležitosti:** Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují pot ebám takových skupin.

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní rovných p íležitostí:**

**Stav p í podání projektové žádosti:**

**Stav aktuální:** Ve sledovaném období byla realizace projektu konzultována se zástupci specifických cílových skupin konkrétn se zástupci Základní školy speciální v Bystrém a dále se zástupci cílové skupiny maminek s d tmi. Zápis z tohoto jednání a prezen ní listina je p ílohou žádosti o platbu p edkládané s touto monitorovací zprávou.

## **7. Environmentální kritéria**

### **Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

íslo:	14
Název environmentálního kritéria:	Bude projekt realizován s využitím brownfields?
Výchozí hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.07
Dosažená hodnota:	0.00

### **Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** P edm tem projektu je regenerace a revitalizace objektu typu brownfield, v rámci níž dojde k vytvoření 788 m2 regenerované podlahové plochy určené pro rozšíření a zkvalitnění prvku občanské vybavenosti.

### **Aktuální stav:**

íslo:	54
Název environmentálního kritéria:	Rozloha revitalizovaných brownfields v rámci projektu (ha).
Výchozí hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.07
Dosažená hodnota:	0.00

### **Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** P edm tem projektu je regenerace a revitalizace objektu typu brownfield, v rámci níž dojde k vytvoření 788 m2 regenerované podlahové plochy určené pro rozšíření a zkvalitnění prvku občanské vybavenosti.

### **Aktuální stav:**

### **Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**

íslo:	60
Název environmentálního kritéria:	Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

### **Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** P edm tem projektu je regenerace a revitalizace objektu typu brownfield, v rámci níž dojde k vytvoření 788 m2 regenerované podlahové plochy určené pro rozšíření a zkvalitnění prvku občanské vybavenosti.

### **Aktuální stav:**



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj




## 8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [K ]	Výdaje celkem [K ]	Z toho investiční [K ]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje			25 250 172.00	1 814 781.00	99.42	
01.01	Projektová dokumentace u stavebních projekt (do 5 % CZV), u ostatních projekt (do 2 % CZV)			742 316.00	0.00	2.92	
01.01.01	Dokumentace pro stavební povolení	1	0.00	0.00	0.00	0.00	K
01.01.02	Dokumentace pro provedení stavby	1	355 000.00	355 000.00	0.00	1.40	K
01.01.03	Zpracování žádosti do ROP	1	387 316.00	387 316.00	0.00	1.53	K
01.01.04	Studie + dokumentace pro územní řízení	1	0.00	0.00	0.00	0.00	K
01.01.05	Pasport stavby	1	0.00	0.00	0.00	0.00	K
01.01.06	Dokumentace pro výbavové řízení	1	0.00	0.00	0.00	0.00	K
01.02	Nákup pozemků (do 10 % CZV)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.03	Nákup staveb	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04	Stavební a technologická část stavby v . odstranění stavby			16 794 859.00	0.00	66.13	
01.04.01	Všeobecné konstrukce a práce			514 000.00	0.00	2.02	
01.04.01.01	Autorský dozor projektanta	1	159 000.00	159 000.00	0.00	0.63	K
01.04.01.02	Technický dozor investora	1	355 000.00	355 000.00	0.00	1.40	K
01.04.02	Zemní práce	1	161 979.00	161 979.00	0.00	0.64	K
01.04.03	Zakládání staveb	1	87 171.00	87 171.00	0.00	0.34	K
01.04.04	Svislé konstrukce	1	1 307 392.00	1 307 392.00	0.00	5.15	K
01.04.05	Vodorovné konstrukce	1	1 105 645.00	1 105 645.00	0.00	4.35	K
01.04.06	Komunikace	1	20 254.00	20 254.00	0.00	0.08	K
01.04.07	Úpravy povrchů, podlah, výplň otvorů			3 993 203.00	0.00	15.72	K
01.04.07.01	Úpravy povrchů vnitřní	1	736 379.00	736 379.00	0.00	2.90	K
01.04.07.02	Úpravy povrchů vnější	1	815 850.00	815 850.00	0.00	3.21	K
01.04.07.03	Podlahy a podlahové konstrukce	1	917 117.00	917 117.00	0.00	3.61	K
01.04.07.04	Výplň otvorů	1	1 523 857.00	1 523 857.00	0.00	6.00	K
01.04.08	Podřízená stavební výroba			6 883 413.00	0.00	27.10	
01.04.08.01	Izolace proti vodě	1	80 532.00	80 532.00	0.00	0.32	K
01.04.08.02	Izolace tepelné	1	452 299.00	452 299.00	0.00	1.78	K
01.04.08.03	Izolace akustické a protiohřevové	1	0.00	0.00	0.00	0.00	K
01.04.08.04	Vnitřní kanalizace	1	212 268.00	212 268.00	0.00	0.84	K



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

01.04.08.05	Vnit ní vodovod	1	161 853.00	161 853.00	0.00	0.64 K
01.04.08.06	Kotelny	1	231 111.00	231 111.00	0.00	0.91 K
01.04.08.07	Strojovny	1	95 000.00	95 000.00	0.00	0.37 K
01.04.08.08	Otopná t lesa	1	458 294.00	458 294.00	0.00	1.80 K
01.04.08.09	Konstrukce tesa ské	1	70 569.00	70 569.00	0.00	0.28 K
01.04.08.10	Konstrukce klempí ské	1	142 060.00	142 060.00	0.00	0.56 K
01.04.08.11	Krytiny tvrdé	1	18 471.00	18 471.00	0.00	0.07 K
01.04.08.12	Konstrukce truhlá ské	1	2 099 224.00	2 099 224.00	0.00	8.27 K
01.04.08.13	Konstrukce záme nické	1	228 718.00	228 718.00	0.00	0.90 K
01.04.08.14	Podlahy z dlaždic a obklady	1	390 393.00	390 393.00	0.00	1.54 K
01.04.08.15	Kamenné dlažby	1	93 758.00	93 758.00	0.00	0.37 K
01.04.08.16	Podlahy povlakové	1	349 415.00	349 415.00	0.00	1.38 K
01.04.08.17	Obklady keramické	1	383 925.00	383 925.00	0.00	1.51 K
01.04.08.18	Nát ry	1	164 585.00	164 585.00	0.00	0.65 K
01.04.08.19	Malby	1	302 523.00	302 523.00	0.00	1.19 K
01.04.08.20	Montáž sd lovací a zabezpe ovací techniky	1	160 000.00	160 000.00	0.00	0.63 K
01.04.08.21	Elektromontáže	1	788 415.00	788 415.00	0.00	3.10 K
01.04.09	Potrubí	1	202 878.00	202 878.00	0.00	0.80 K
01.04.10	Ostatní konstrukce, práce a demolice			2 198 387.00	0.00	8.66
01.04.10.01	Bourání konstrukcí	1	145 001.00	145 001.00	0.00	0.57 K
01.04.10.02	Prorážení otvor	1	523 923.00	523 923.00	0.00	2.06 K
01.04.10.03	Lešení a stavební výtahy	1	196 370.00	196 370.00	0.00	0.77 K
01.04.10.04	Dokon ovací konstrukce	1	1 070 156.00	1 070 156.00	0.00	4.21 K
01.04.10.05	Staveništní p esun hmot	1	190 181.00	190 181.00	0.00	0.75 K
01.04.10.06	Rezerva na vícepráce	1	72 756.00	72 756.00	0.00	0.29
01.04.11	Za izovací p edm ty staveb	1	320 537.00	320 537.00	0.00	1.26
01.04.12	P ípojky a jiná technická za ízení	1	0.00	0.00	0.00	0.00
01.05	Základní vnit ní vybavení	1	2 271 244.00	2 271 244.00	1 525 026.00	8.94 K
01.06	Po ízení stroj a za ízení	1	1 397 440.00	1 397 440.00	0.00	5.50 K
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	1	0.00	0.00	0.00	0.00
01.08	DPH (pokud p íjemce nemá nárok na odpo et DPH na vstupu)			4 044 313.00	289 755.00	15.92 K
01.08.01	DPH hlavní	1	4 015 290.00	4 015 290.00	289 755.00	15.81 K




01.08.02	DPH vedlejší	1	15 200.00	15 200.00	0.00	0.06 K
01.08.03	DPH rezerva na vícepráce	1	13 823.00	13 823.00	0.00	0.05 K
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)			147 000.00	0.00	0.58
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	1	80 000.00	80 000.00	0.00	0.31 K
02.02	Finan ní výdaje			0.00	0.00	0.00
02.02.01	Polatky za z ízení a vedení zvláštního bankovního ú tu/podú tu	1	0.00	0.00	0.00	0.00
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován O	1	0.00	0.00	0.00	0.00
02.04	Nákup služeb			67 000.00	0.00	0.26
02.04.01	Odborné znalecké posudky (nap . oce ování majetku)	1	0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.02	Konzulta ní služby v rámci ízení projektu (finan ní, ekonomické, právní, technické)	1	0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.03	Výdaje na realizaci výb rových ízení			67 000.00	0.00	0.26
02.04.03.01	Výb rové ízení na zhotovitele	1	67 000.00	67 000.00	0.00	0.26 K
03	Zp sobilé výdaje celkem			25 397 172.00	1 814 781.00	100.00
03.01	Z toho investi ní náklady	1	23 582 391.00	23 582 391.00	0.00	92.85 K
03.02	Z toho neinvesti ní náklady	1	1 814 781.00	1 814 781.00	0.00	7.15 K
04	Nezp sobilé výdaje celkem	1	756 233.00	756 233.00	0.00	2.98
05	Celkové výdaje projektu			26 153 405.00	1 814 781.00	102.98

## 9. P ehled financování

### Výdaje projektu (v K )

<b>Celkové zdroje:</b>	26 153 405.00
<b>Celkové zp sobilé výdaje:</b>	25 397 172.00
<b>Celkové nezp sobilé výdaje:</b>	756 233.00
<b>Celkové zp sobilé investi ní výdaje:</b>	23 582 391.00
<b>Celkové zp sobilé neinvesti ní výdaje:</b>	1 814 781.00
<b>P íjmy projektu:</b>	0.00
<b>P íjmy zp sobilé:</b>	0.00
<b>P íjmy nezp sobilé:</b>	0.00
<b>Zp sobilé výdaje bez p íjm :</b>	25 397 172.00
<b>Ve ejné prost edky:</b>	1 904 788.74
<b>Soukromé prost edky:</b>	0.00
<b>Dotace z rozpo tu RR:</b>	23 492 383.26
<b>z toho EU:</b>	21 587 595.43
<b>Celkové prost edky (zdroje) na krytí zp sobilých výdaj bez p íjm :</b>	25 397 172.00
<b>Celkové prost edky (zdroje) na krytí nezp sobilých výdaj bez p íjm :</b>	756 233.00



## 10. Finan ní plán


Po adí žádosti o platbu:	1
Datum p edpokládání p edložení žádosti o platbu:	15.01.2009
částka dotace:	427 033.00
Z toho neinvesti ní:	0.00
Skute nost - částka dotace:	427 032.72
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0.00
Po adí žádosti o platbu:	2
Datum p edpokládání p edložení žádosti o platbu:	15.07.2009
částka dotace:	693 088.60
Z toho neinvesti ní:	0.00
Skute nost - částka dotace:	693 088.60
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0.00
Po adí žádosti o platbu:	3
Datum p edpokládání p edložení žádosti o platbu:	15.10.2009
částka dotace:	1 442 480.09
Z toho neinvesti ní:	0.00
Skute nost - částka dotace:	0.00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0.00
Po adí žádosti o platbu:	4
Datum p edpokládání p edložení žádosti o platbu:	15.01.2010
částka dotace:	8 039 892.24
Z toho neinvesti ní:	0.00
Skute nost - částka dotace:	0.00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0.00
Po adí žádosti o platbu:	5
Datum p edpokládání p edložení žádosti o platbu:	15.04.2010
částka dotace:	8 373 393.23
Z toho neinvesti ní:	0.00
Skute nost - částka dotace:	0.00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0.00

Po adí žádosti o platbu:	6
Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu:	15.07.2010
částka dotace:	4 516 496.38
Z toho neinvesti ní:	1 678 672.36
Skute nost - částka dotace:	0.00
Skute nost - z toho neinvesti ní:	0.00

## 11. Prioritní téma


Název prioritního tématu:	Integrované projekty pro obnovu m st a venkova
íslo prioritního tématu:	61
Odhad výdaj (K ):	
Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení:	21 587 595.43
Aktuální stav:	21 587 595.43

## 12. P ílohy



**Název p ílohy:** Povinná p íloha monitorovacích zpráv  
**íslo p ílohy:** 59  
**Požadovaná p íloha:** p ílohy k žádosti 2. výzva - oblast 2.3.  
**Po et list :** 3  
**Po et vyhotovení:** 1  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** MAREK.BALADA@RRAPK.CZ  
**P íloha:** 20\_Povinná p íloha monitorovacích zpráv.doc  
**Popis:**

**Název p ílohy:** Fotodokumentace stávajícího stavu  
**íslo p ílohy:**  
**Požadovaná p íloha:**  
**Po et list :** 3  
**Po et vyhotovení:** 1  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:**  
**P ílohu zadal:** MAREK.BALADA@RRAPK.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**



## 13. estné prohlášení

Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:

